

ПРОТОКОЛ
о результатах контроля концессионного соглашения от 18.10.2022.б/н по строительству
объекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль
Свердловской области»
11.06.2026 г.

г. Арамиль

11 июня 2026 года

№ 2

Место проведения:

Очистные сооружения, пер. Речной 1А

Присутствовали:

Глава Арамильского городского округа	М.С. Мишарина
Заместитель главы Арамильского городского округа	П.Н. Никоноров
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом	Е.С. Дементьева
Начальник отдела ЖКХ «Арамильская Служба Заказчика»	Л.Р. Гиматова
Директор МУП «Арамиль Энерго»	М.В. Сунцов
Директор по эксплуатации АО «Водоканал СО»	Е.Б. Егорычев

Согласно акта «О результатах контроля концессионного соглашения от 18.10.2022.б/н по строительству объекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль Свердловской области» от 27.03.2026 года, письма от АО «Водоканал СО» № 251-01 от 15.04.2026 года, протокола о результатах контроля от 24.04.2026 года было принято решение о проведении повторной выездной проверки на объекте по выставленным замечаниям.

По результату проведенной выездной проверки выявлено:

- ремонт кровли и крылец в срок до 31.05.2026 не начат, СК «Исеть» завезли материалы, точная дата начала работ не обозначена. Срок устранения до 30.07.2026;

- деканторы запущены в работу и показываются в электронике, но не запущены, так как в процессе идет накопление ила;

- в здании АПК на экране визуализации работы очистных сооружений не отображается информация расходомера поступления сточных вод за час, сутки, автоматика не настроена, все показания фиксируются в формате Excel. Срок устранения – до 30.07.2026.

- предоставить к 16.06.2026 Главе Арамильского ГО за май 2026 ежедневные показатели показателей поступления сточных вод;

- вымыть полы в помещениях в кратчайшие сроки;

- зафиксировано, что в здании АПК произошла усадка помещения, появились трещины на потолке;

- пункт приема ЖБО не работает в автоматическом режиме – срок устранения до 30.06.2026;

- не предоставлены в адрес Администрации Арамильского ГО лабораторные испытания стоков на выходе сброса в водный объект за март, апрель, май в срок до 31.05.2026. Предоставить в срок до 16.06.2026.

Секретарь



Л.Р. Гиматова